工事名	東北福祉大学国見キャンパス及び北山キャンパス施設整備計画　【図書館・食堂棟】													
2026年　9月・10月　月間工程														
建築主	学校法人　梅檀学園	設計者	株式会社　安井建築設計事務所	監理者	株式会社　安井建築設計事務所	施工者	西松建設・深松組共同企業体	工事場所	宮城県仙台市青葉区北山三丁目	工期	2026/6/8 ～ 2028/7/15			

2026年

9月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水

10月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土

全体工程

種別：新築工事

楊重設備
- 楊重①：70tクローラークレーン

基礎工事
- 山留：切梁設置期間
- 土工事：掘削④ ／ 既存擁壁ベース解体
- 場外搬出：残土　場外搬出
- 地業工事：砕石敷き込み
- 捨コン・基礎足場：捨コン ②770㎡　40㎡　墨出し ／ 墨出し ／ X3～X8地足場 ／ X1～X4地足場
- 1Fｽﾗﾌﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ
- 1FLｽﾗﾌﾞ型枠
- 1階スラブ配筋：スラブ配筋 10
- 地中梁 ｺﾝｸﾘｰﾄ　10工：地中梁①コン ②コン ／ ③コン ／ ④コン ／ ⑤コン ／ ⑥コン
- 地中梁　型枠：X3-8地中梁型枠、スラブ型枠 2,618 ／ X1-3地中梁型枠、スラブ型枠 1,122
- 耐圧版 ｺﾝｸﾘｰﾄ　6工区：②コン ／ ④コン ／ ③コン ／ ⑤コン ／ ⑥コン
- 耐圧版コン止め（エアホース）：耐圧コン止め① ／ 耐圧コン止め② ／ 耐圧コン止め③
- 耐圧版・基礎鉄筋：X3-8耐圧版・地中梁配筋　0.6t×15人×21日 185 ／ X1-3耐圧版・地中梁配筋　0.6t×15人×9日 79.5 ／ X1-3地中梁上筋配筋 ／ X3-8地中梁上筋配筋
- 鉄骨：残アンカーフレーム ／ 0節鉄骨設置 ／ 墨出し ／ 墨出し ／ 柱脚グラウト
- 受水槽
- 設備関係：基礎工事　相番

行事予定

| 安全大会 | | | | 全休日 | 全休日 | 総合定例会議 | | | | | 全休日 | 全休日 | | | | | | 全休日 | 全休日 | 全休日 | 全休日 | 全休日 | 現場定例会議 | | 全休日 | 全休日 | 災防協 | | 安全大会 | | 全休日 | 全休日 | 総合定例会議 | | | | | 全休日 | 全休日 | 全休日 | | | | 全休日 | 全休日 | 現場定例会議 | | | | | 全休日 | 全休日 | | | | 災防協 | | 全休日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|