工事名	東北福祉大学国見キャンパス及び北山キャンパス施設整備計画　【図書館・食堂棟】					2026年　7月・8月　月間工程							
建築主	学校法人　梅檀学園	設計者	株式会社　安井建築設計事務所	監理者	株式会社　安井建築設計事務所	施工者	西松建設・深松組共同企業体	工事場所	宮城県仙台市青葉区北山三丁目	工期	2026/6/8 ～ 2028/7/15		

2026年

7月																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金

8月																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月

全体工程

種別		新築工事
揚重設備	揚重①	70tクローラークレーン
基礎工事	山留	CASE4-2、4-1、2 既存擁壁基礎貫通 CASE1-1、1-3、5 搬出 アースアンカー（擁壁貫通）10本 2本/日 切梁 切梁設置期間 アンカー緊張
	土工事	掘削① 4,000 掘削② 掘削③ 平板載荷試験 X1-2鋤取り 溝堀り スロープ撤去～掘削④ 2,000 既存擁壁ベース解体
	場外搬出	残土　場外搬出
	地業工事	砕石敷き込み
	捨コン・基礎足場	捨てｺﾝ①柱フレーム 墨出し
	耐圧版コン止め（エアホース）	耐圧コン止め①
	耐圧版・基礎鉄筋	X3-8耐圧版・地中梁配筋　0.6t×15人×21日 185
	鉄骨	X4-8ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ11台設置
	設備関係	基礎工事　相番

| 行事予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |